SYSTEM
BEZ OKAPOWY
GALECO

Montażowa lista kontrolna

- ☐ 1. Ustawienie rynny względem połaci dachu (zgodnie z filmem montażowym)
- ☐ 2. Montaż pasa podrynnowego
  - ☐ • Jest / nie ma
  - ☐ • Łączenie przesunięte względem łączenia rynny (min. 50 cm)
  - ☐ • Szczelność łączenia
  - ☐ • Wysunięcie poza gotową elewację (min. 0,5 cm)
- ☐ 3. „Względna" prostolinijność montażu rynny na łączeniach (brak „garba")
- ☐ 4. Użycie kleju do stali oraz do PVC oferowanego przez producenta lub innego o takich samych właściwościach
- ☐ 5. Łączenie rynien, rynny z odpływem, rynny z narożnikiem za pomocą łącznika doczołowego z zachowaniem 2 mm dylatacji. Alternatywne połączenie na zasadzie 15 cm zakładki przy pomocy kleju z oferty Galeco lub za pomocą lutowania.
- ☐ 6. Montaż mufy z uszczelką /kolanek/odsadzki
  - ☐ • Przyleganie bezpośrednio do odpływu – nie do pasa podrynnowego
  - ☐ • Wklejenie uszczelki na mufę (za pomocą kleju cyjanoakrylowego)
  - ☐ • Brak podwinięcia uszczelki
  - ☐ • Brak rozerwania uszczelki
  - ☐ • Sztywne/sklejone połączenie z rurą spustową
  - ☐ • Szczelne uszczelnienie przejścia przez pas podrynnowy
  - ☐ • Szczelne przejście przez pas podrynnowy
- ☐ 7. Montaż minimalnej (zgodnej z rysunkami Galeco) grubości styropianu za rurą spustową.
  Możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, który zapewni minimalnie taką samą wartość współczynnika przenikania ciepła (np. pianka PIR/PUR)
- ☐ 8. Pozostawienie szczeliny wentylacyjnej wokół rury spustowej - minimum 1,5 cm z każdej strony
- ☐ 9. Sprawdzenie szczelności układu rynna - pion spustowy
  - ☐ • Rynna – możliwość zatkania odpływu na poziomie okapu, wysokość wody nie wyższa niż 3-4 cm,
  - ☐ • Rura – sprawdzenie swobodnego spływu wody w rurze, sprawdzenie przecieków na połączeniach.
- ☐ 10. Montaż koszyczka spustowego
- ☐ 11. Wprowadzenie rury spustowej do gruntu/osadnika/studzienki
- ☐ 12. Montaż kolana kanalizacyjnego na obejmie
- ☐ 13. Zagęszczenie gruntu pod kolanem kanalizacyjnym
- ☐ 14. Montaż kabli grzewczych
- ☐ 15. Montaż kratki wentylacyjnej na gotowej elewacji (min. 1 m od poziomu gruntu)

Galeco Sp. z o.o.
ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

galeco@galeco.pl
www.galeco.pl